

ID	Nombre de tarea	Duration	Comienzo	Fin
0	BP Av ESPERANZA Av 68	129 días	lun 2/03/26	mié 29/07/26
1	INICIO	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26
2	1 ACTIVIDADES DE GESTION AMERICAS CON 26	30 días	lun 2/03/26	sáb 4/04/26
7	2 URBANISMO	44 días	lun 2/03/26	mar 26/05/26
8	2.1 PRELIMINARES	0 días	sáb 4/04/26	sáb 4/04/26
9	2.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	3 días	lun 6/04/26	mié 8/04/26
10	2.3 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	15 días	jue 9/04/26	sáb 25/04/26
11	2.4 DEMOLICIÓN DE ANDÉN E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	8 días	lun 27/04/26	mar 5/05/26
12	2.5 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO B200	6 días	mié 20/05/26	mar 26/05/26
13	2.6 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	12 días	mié 6/05/26	mar 19/05/26
14	2.7 ESPACIOS DEPORTIVOS	0 días	sáb 4/04/26	sáb 4/04/26
15	2.8 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL ESTÁNDAR (COLUMPIOS, RODADERO, PISO EN GOMA, CERRAMIENTO EN MALLA CON ESTRUCTURA, INCLUYE ANCLAJES Y ASEO FINAL)	25 días	jue 9/04/26	jue 7/05/26
16	2.9 ELEMENTOS URBANOS	0 días	sáb 4/04/26	sáb 4/04/26
17	2.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE CIBERSEGURIDAD CIRCUITO CERRADO INCLUIDO CONECTIVIDAD WIFI	10 días	jue 9/04/26	lun 20/04/26
18	2.11 MATERAS EN LADRILLO COMÚN (CON IMPERMEABILIZACIÓN, H=60 CM) PASTO NATURAL	15 días	sáb 2/05/26	mar 19/05/26
19	2.12 PISOS Y ACABADOS ARQUITECTONICOS	0 días	mié 8/04/26	mié 8/04/26
20	2.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PARA EXTERIORES FORMATO 15X18, COLOR TERRACOTA.	20 días	jue 9/04/26	vie 1/05/26
21	2.14 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE DATOS	0 días	sáb 4/04/26	sáb 4/04/26
22	2.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA AEREA, CONEXION DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE HACIA EQUIPO DE MEDIDA EN TUBO IMC DE 1", 15 MTS	4 días	sáb 2/05/26	mié 6/05/26
23	2.16 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) N° 2 x 6 #6 AWG EN COBRE PARA ACOMETIDA BIFÁSICA	6 días	jue 7/05/26	mié 13/05/26
24	2.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE INTERNET NO INCLUYE CABLE	4 días	jue 14/05/26	lun 18/05/26
25	2.18 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS	0 días	sáb 4/04/26	sáb 4/04/26
26	2.19 PAGO ACOMETIDA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3 días	jue 9/04/26	sáb 11/04/26
27	2.20 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA HIDRAULICA HIDRAULICO 1/2" DE DISTRIBUCIÓN	6 días	vie 24/04/26	jue 30/04/26
28	2.21 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA DE RECOLECCIÓN 6"	6 días	vie 24/04/26	jue 30/04/26
29	2.22 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26
30	2.23 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO B200	4 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26
31	2.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUARTO PARA GAS	8 días	vie 24/04/26	sáb 2/05/26
32	2.25 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	0 días	sáb 4/04/26	sáb 4/04/26
33	2.26 RETIRO DE ESCOMBROS	2 días	lun 4/05/26	mar 5/05/26
34	2.38 ASEO FINAL	2 días	mié 6/05/26	jue 7/05/26
35	3 MODULO TIENDAS	65 días	vie 15/05/26	mié 29/07/26
36	3.1 PRELIMINARES	0 días	vie 15/05/26	vie 15/05/26
37	3.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	2 días	vie 15/05/26	sáb 16/05/26
38	3.3 DEMOLICIÓN DE ANDÉN E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	4 días	lun 18/05/26	jue 21/05/26
39	3.4 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	8 días	vie 22/05/26	sáb 30/05/26
40	3.5 ESTRUCTURA EN CONCRETO	0 días	vie 15/05/26	vie 15/05/26
41	3.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE DADOS EN CONCRETO SIMPLE DE 4000 PSID: 30X30 CMS	8 días	lun 1/06/26	mar 9/06/26
42	3.7 CONCRETO SIMPLE DE 28 Mpa. (4000 PSI)	8 días	mié 10/06/26	jue 18/06/26
43	3.8 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO B200	6 días	vie 19/06/26	jue 25/06/26
44	3.9 ESTRUCTURA METALICA	0 días	vie 15/05/26	vie 15/05/26
45	3.10 SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	25 días	mié 10/06/26	mié 8/07/26
46	3.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTETICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	10 días	jue 9/07/26	lun 20/07/26
47	3.12 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN PERLERERA METALICA, TEJA UPVC COLOR SEGUN DISEÑO ESPESOR 6 MM	10 días	jue 9/07/26	lun 20/07/26
48	3.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=3.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO	8 días	mar 21/07/26	mié 29/07/26
49	3.14 SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA EN SUPERBOARD DE 10 MM	10 días	jue 9/07/26	lun 20/07/26
50	3.15 Suministro e instalación de lámina microperforada en acero galvanizado	4 días	jue 9/07/26	lun 13/07/26
51	3.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN 60 CM ANCHO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 CON SOPORTES Y ANGULOS A=45 CM, PINTURA ELECTROSTÁTICA	4 días	mar 14/07/26	vie 17/07/26
52	3.17 POCETA EN LADRILLO Y ENCHAPE DE 0.6 m * 0.4 m	2 días	sáb 18/07/26	lun 20/07/26
53	3.18 INSTALACIONES ELECTRICAS	0 días	mié 8/07/26	mié 8/07/26
54	3.19 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE ILUMINACION	4 días	jue 9/07/26	lun 13/07/26
55	3.20 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ELECTICO INTERRUPTOR	4 días	mar 14/07/26	vie 17/07/26
56	3.21 SUMINISTRO E INSTALACION TOMA DOBLE INCLUYE APARATO	4 días	mar 14/07/26	vie 17/07/26</